

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.10.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 13 Nein 0)

TOP 1 Realschule Rain - Erweiterung IV; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht für die Erweiterung IV an der Realschule Rain zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Renate Durner-Sebald

Verteiler:
Original zur Sammlung

Erläuterung:

Baufortschritt: Die Arbeiten liegen im Zeitplan.
Die Übergabe der Schule kann an den Nutzer in der ersten Dezemberhälfte erfolgen.
Die veranschlagten Kosten der Kostenberechnung und der Vergabe (1.455.000 €) werden eingehalten.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.10.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 13 Nein 0)

TOP 2 Anton-Jaumann-Realschule Wemding - Erweiterung IV; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht zur Erweiterung IV an der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Renate Durner-Sebald

Verteiler:
Original zur Sammlung

Erläuterung:

Baufortschritt:

Es ist vorgesehen, in den Herbstferien erste Bereiche des Erdgeschosses (Lehrerzimmer, Silentium udgl.) in Betrieb zu nehmen. Ansonsten läuft die Baustelle im vorgegebenen Terminplan.

Zahlungen:

Die Baustelle ist zu ca. 60 % fertig gestellt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich mit 1.250.000 € abschließen (lt. Kostenschätzung Architekt 960.000 €).

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.10.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 13 Nein 0)

TOP 3 Berufsschule Nördlingen - Generalsanierung - III. BA; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht für den III. BA der Generalsanierung Berufsschule Nördlingen zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Renate Durner-Sebald

Verteiler:
Original zur Sammlung

Erläuterung:

Die Baustelle läuft im vorgegebenen Terminplan. Die Inbetriebnahme für das zeitige Frühjahr ist durchaus realistisch und kann bestätigt werden.

Zahlungen:

Die Arbeiten für den III. Bauabschnitt sind zu 50 % fertig gestellt. Nach derzeitigem Sachstand kann das vorgegebene Kostenbudget eingehalten werden (Gesamtkosten 4.125.000 €)
(Kosten III. BA 1.384.000 €).

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.10.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 13 Nein 0)

TOP 4 Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen - Westflügel; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht zur Baumaßnahme Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen Westflügel zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Renate Durner-Sebald

Verteiler:
Original zur Sammlung

Erläuterung:

Die Baustelle ist fertig gestellt. Die offizielle Inbetriebnahme und Einweihung ist für heute, den 25.10.2012 terminiert.

Der Kostenrahmen ist eingehalten (2.095.000 €).

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 25.10.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 13 Nein 0)

TOP 5 Vorstellung Energiebericht 2011

Der Bauausschuss nimmt den Energiebericht 2011 zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Stefan Rößle
Landrat

Renate Durner-Sebald

Verteiler:
Original zur Sammlung

Erläuterung:

Die tatsächlichen gesamten Energiekosten für Strom und Heizung im Jahre 2011 betrugen für den Landkreis 805.310 € incl. Mehrwertsteuer, immer noch eine recht ansehnliche Summe. Das unabhängige Büro K & L aus Hockenheim (Krug & Luxenburger) hat errechnet, dass ohne Einleitung von Sparmaßnahmen die heutigen Energiekosten ca. 84 % höher wären. Das entspricht ca. 600.000 €.

Der Energiebericht beweist, dass der Landkreis in der Energiebewirtschaftung auf dem richtigen Wege ist, und dass bereits eine Vielzahl von positiven Maßnahmen in dieser Richtung durchgeführt werden konnten. Durch die realisierten Maßnahmen konnten neben wirtschaftlichen Einsparungen auch ökologische Verbesserungen erreicht werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass nahezu alle Gebäude energetisch im guten bis sehr guten Bereich liegen.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung sollte auch der Gedanke weiter verfolgt werden, bei einer eventuellen energetischen Ertüchtigung im Bestand zu versuchen, den Null-Energiehaus-Standard zu realisieren. Technische Mittel und Möglichkeiten bietet zwischenzeitlich die Industrie und als Pilotprojekt können hier wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen werden.

Das Energiemanagement ist ein dauernder und lebendiger Prozess. Es wird sich auf diesem Gebiet kein Ende abzeichnen.

Sitzung des Bauausschusses 25.10.2012 Renate Durner-Sebald