

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 11.12.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen (Ja 13 Nein 0)

TOP 1 Realschule Rain - Erweiterung IV; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht für die Erweiterung IV an der Realschule Rain zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Der Schriftführer:

Stefan Rößle
Landrat

Martin Müller

Verteiler:
Original zur Sammlung

Erläuterung:

Die Baustelle liegt im vorgegebenen Kostenrahmen.

Die Baustelle ist zu ca. 90 % fertig gestellt. An Zahlungen wurden bisher 860.000 € vom Landkreis geleistet.

Insgesamt wurden die Baukosten mit 1.455.000 € kalkuliert.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 11.12.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen (Ja 13 Nein 0)

TOP 2 Realschule Wemding - Erweiterung IV; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht zur Erweiterung IV der Anton-Jaumann-Realschule Wemding zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Der Schriftführer:

Stefan Rößle

Martin Müller

Landrat

Verteiler:

Original zur Sammlung

Erläuterung:

Wie vorgesehen, sind die ersten Bereiche im Erdgeschoss (Lehrerzimmer, Silentium udgl.) in Betrieb genommen worden. Die Inbetriebnahme der Aufstockung ist für Januar vorgesehen, wobei hier leichte Verzögerungen (ca. 2 Wochen) gegenüber dem Bauzeitenplan festzustellen sind.

Die Baustelle ist zu 80 % fertiggestellt.

An Zahlungen sind bisher 620.000 € vom Landkreis getätigt worden. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich mit 1.250.000 € abschließen.

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 11.12.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: Kenntnis genommen (Ja 13 Nein 0)

TOP 3 Berufsschule Nördlingen - Generalsanierung BA III; Sachstandsbericht

Der Bauausschuss nimmt den vorgetragenen Sachstandsbericht für den III. BA der Generalsanierung Berufsschule Nördlingen zustimmend zur Kenntnis.

Der Vorsitzende:

Der Schriftführer:

Stefan Rößle
Landrat

Martin Müller

Verteiler:
Original zur Sammlung

Erläuterung:

Die Baustelle läuft im vorgegebenen Terminplan. Die Inbetriebnahme für das zeitige Frühjahr ist durchaus realistisch und kann bestätigt werden.

Die Arbeiten für den III. Bauabschnitt sind zu 75 % fertig gestellt.

Nach derzeitigem Sachstand kann das vorgegebene Kostenbudget eingehalten werden (Gesamtkosten 4.125.000 €; davon Kosten für den III. BA 1.184.000 €).

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 11.12.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: geändert beschlossen (Ja 13 Nein 0)

TOP 4.1 DON 28, Ortsdurchfahrt (OD) Auchsesheim - Vorstellung der Planung

Der Bauausschuss stimmt der Planung für den Ausbau der OD Auchsesheim nach der Vorstellung der Tiefbauverwaltung zu.

Der Vorsitzende:

Der Schriftführer:

Stefan Rößle
Landrat

Martin Müller

Verteiler:
Original zur Sammlung

Beschluss

Sitzung des Bauausschusses, öffentlich

am 11.12.2012

Teilnahme: **13 stimmberechtigte** Mitglieder

Abstimmungsergebnis: ungeändert beschlossen (Ja 13 Nein 0)

TOP 4.2 DON 28, Ortsdurchfahrt (OD) Auchsesheim – OD-Vereinbarung

Der Bauausschuss stimmt der OD-Vereinbarung des Landkreises Donau-Ries mit der Stadt Donauwörth vollinhaltlich zu.

Der Vorsitzende:

Der Schriftführer:

Stefan Rößle

Martin Müller

Landrat

Verteiler:

Original zur Sammlung

Sitzung des Bauausschusses 11.12.2012 Martin Müller